

Vyhodnotenie plnenia Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. za obdobie rokov 2017 - 2026

Podľa § 10 písm. c) druhého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov úrad sleduje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete.

Úradu, odboru vecnej regulácie bola doručená od prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „spoločnosť eustream, a.s.“) Správa o plnení desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete za obdobie rokov 2017 - 2026 (ďalej len „Správa“).

Správa spolu s Desaťročným plánom rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2018 - 2027 bola predložená spoločnosťou eustream, a.s. podľa § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť eustream, a.s. v Správe informovala úrad o plnení Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete vypracovaného na obdobie rokov 2017 - 2026.

Názov projektu	Harmonogram projektu	Práce vykonané v priebehu roku 2017	Predpokladaný stav projektu k 30.11.2017
Poľsko – slovenské prepojenie	2011 - 2021	Spracovaná dokumentácia prikladaná k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. Finálna trasa plynovodu zapracovaná do zmien a doplnkov Územných plánov Vyšších územných celkov Košice a Prešov. Vydané a nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia. Sfinalizoval sa inžiniersko - geologický prieskum s vypracovaním Záverečnej správy z inžiniersko - geologického prieskumu.	V projekte sa naďalej pokračuje vykonávaním inžinierskych činností s cieľom získať stavebné povolenie pre projekt a zároveň pokračujú činnosti spojené s majetkovo - právnym vysporiadaním pozemkov. Pokračujú tendre na výber zhotoviteľov prác a dodávky hlavných materiálov. Očakáva sa vydanie finálneho investičného rozhodnutia a podpis grantovej dohody s agentúrou INEA.

		Vykonávali sa činnosti spojené s majetkovo - právnym vysporiadaním pozemkov pre trvalé zábery. Boli spracované znalecké posudky pre Účely vyňatia a výrubu lesných pozemkov ako aj Inventarizácia a stav mimolesných drevín nachádzajúcich sa v trase plynovodu. Boli začaté tendre na zhotoviteľov prác a dodávky hlavných materiálov. Bol vykonaný tender s následnou realizáciou povrchového archeologického prieskumu pred výstavbou v trase PL - SK prepojenia s následným spracovaním Predbežnej správy z povrchového archeologického prieskumu. Bol vykonaný tender s následnou realizáciou Monitoringu bioty pred výstavbou PL - SK prepojenia s následnou Finálnou správou z monitoringu bioty pred výstavbou.	Rozpis investície: - Projektová príprava, - Základný inžiniering, - Manažment investora, - Realizácia.
Navýšenie pevnej prepravnej kapacity vo vstupnom bode Lanžhot	2015 - 2020	V rámci projektu sa realizovali činnosti spojené s prípravou zmluvy o dodávke modifikovaných TuS a inžinieringu s následným uzatvorením (podpísaním) uvedených zmlúv. Boli začaté tendre na stavebnú a technologickú časť projektu), na elektro a riadiace systémy, na dodávku potrubných materiálov a armatúr.	Na uvedenom projekte pokračuje výkon inžinierskych činností, výber zhotoviteľov a zároveň pokračujú činnosti spojené s majetkovo - právnym vysporiadaním pozemkov. Rozpis investície: - Projektová príprava, - Základný inžiniering,

		Vykonávali sa činnosti spojené s majetkovo - právnym vysporiadaním pozemkov. Vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby. Bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a povolenie integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, tzv. IPKZ. V 10/2017 bolo vydané Oznámenie o začatí stavebného konania.	- Manažment investora, - Realizácia.
Navýšenie reverzného toku zemného plynu v smere na Ukrajinu	2015 - 2020	Vykonávali sa práce spojené s realizačnou projektovou dokumentáciou vrátane súvisiacich činností. Pre časť projektu súvisiacu s napojením na KS01 bolo vydané stavebné povolenie.	Realizácia projektu je pozastavená.
Zlepšenie dostupnosti kľúčovej technológie	2017 - 2026	K termínu 30.11. bola ukončená realizácia troch projektov.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2017.
Zvýšenie integrity plynovodov	2017 - 2026	K termínu 30.11. bola ukončená realizácia jedného projektu.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2017.
Generálne opravy kompresorovej technológie	2017 - 2026	V mesiacoch 02-05/2017 bola vykonávaná stredná oprava plynového generátora v opravárenskom závode u vybraného dodávateľa a spätná montáž plynového generátora na KS01 vrátane vykonania potrebných testov.	Projekt strednej opravy plynového generátora je ukončený.

ReNet – Redizajn kompresorových staníc	2017 - 2026	K termínu 30.11. nebola ukončená realizácia ani jedného projektu.	Projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2017.
Zvýšenie flexibility prepravnej siete	2017 - 2026	K termínu 30.11. bola ukončená realizácia dvoch projektov.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2017.
Plynovod Eastring (Štúdia realizovateľnosti)	2016 - 2018	Bol vybraný zhotoviteľ pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti, následne bol začatý proces vypracovania štúdie realizovateľnosti.	V súčasnosti v rámci projektu pokračujú činnosti spojené s vypracovaním štúdie realizovateľnosti.

Zoznam použitých skratiek:

INEA – Agentúra zastupujúca eur. komisiu pre projekty spoločného záujmu,
 IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania,
 KS01 – Kompresorová stanica č.1 Veľké Kapušany,
 TuS – Turbosústrojenstvo.

Spracoval: Odbor vecnej regulácie
 Bratislava, dňa 05. 06. 2018