

Vyhodnotenie plnenia Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s. za obdobie rokov 2019 - 2028

Podľa § 10 písm. c) druhého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov úrad sleduje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete.

Úradu, odboru vecnej regulácie bola doručená od prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „spoločnosť eustream, a. s.“) Správa o plnení desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete za obdobie rokov 2019 - 2028 (ďalej len „Správa“).

Správa spolu s Desaťročným plánom rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2019 - 2028 bola predložená spoločnosťou eustream, a. s. podľa § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť eustream, a. s. v Správe informovala úrad o plnení Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete vypracovaného na obdobie rokov 2019 - 2028.

Názov projektu	Harmonogram projektu	Práce vykonané v priebehu roku 2019 a predpoklad prác k 30.11.2019	Predpokladaný stav projektu k 31.12.2019
Poľsko - slovenské prepojenie	2011-2021	V priebehu roka 2019 boli postupne realizované dodávky hlavných potrubných materiálov, armatúr a ďalších potrubných komponentov potrebných pre realizáciu diela. Vybraní zhotovitelia pokračovali v prácach na realizácii plynovodu, časti LČ1, LČ2 a HPS. Pre časť Modifikácia KS sa vykonávajú projektové práce a výbery jednotlivých zhotoviteľov. Väčšina hlavných potrubných komponentov tejto časti bolo v priebehu roka 2019 dodaných.	V projekte sa pokračuje na realizácii diela a dodávkach potrubných materiálov a komponentov.

Navýšenie pevnej prepravnej kapacity vo vstupnom bode Lanžhot	2015-2020	Začiatkom roka 2020 je plánované spustenie tohto projektu do Skúšobnej prevádzky.	V projekte sa pokračuje na realizácii diela.
Navýšenie reverzného toku zemného plynu v smere na Ukrajinu	2015-2020	Projekt bol pozastavený z dôvodu nezájmu trhu o navýšenie prepravnej kapacity v smere na Ukrajinu.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.
Navýšenie pevnej prepravnej kapacity na prepojení bode Veľké Zlievce	2022	V roku 2019 pokračovali interné analýzy projektu.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.
Navýšenie pevnej prepravnej kapacity na prepojení bode Baumgarten	2022	Projekt bol zatiaľ ukončený na základe vzájomnej dohody zainteresovaných prevádzkovateľov prepravných sietí z dôvodu negatívneho výsledku ekonomického testu. V ďalšom období budú zainteresovaní prevádzkovatelia prepravných sietí analyzovať záujem trhu a bude sa na projekte pokračovať v závislosti od dopytu na trhu s plynom.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte, projekt bol ukončený.
Zvýšenie technickej kapacity prepravnej siete v smere východ - západ	2026	Realizácia projektu je podmienená finálnym riešením a realizáciou projektu „Eastring“.	Do konca roka 2019 sa neočakáva výkon činností na projekte.
Modifikácia turbosústrojenstva Nuovo Pignone 23MW na DLE 1.5	2020-2023	Spustenie projektu sa očakáva v roku 2020.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.

Zlepšenie dostupnosti kľúčovej technológie	2019-2028	K termínu 30. 11. 2019 bola ukončená realizácia jedného projektu. Do konca roka 2019 očakávame ukončenie realizácie ďalších ôsmich projektov.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ich ukončenia je do konca roka 2019 a v roku 2020.
Zvýšenie integrity plynovodov	2019-2028	K termínu 30. 11. 2019 bola ukončená realizácia jedného projektu. Do konca roka 2019 očakávame ukončenie realizácie ďalších dvoch projektov.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je do konca roka 2019 a v roku 2020.
Generálne opravy kompresorovej technológie	2019-2028	Samotná realizácia sa spustí v zmysle ZoD začiatkom roka 2020.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.
ReNet - Redizajn kompresorových staníc	2019-2028	K termínu 30. 11. 2019 nebola ukončená realizácia žiadneho projektu.	Projekty sú vo fáze rozpracovania s predpokladom ukončenia po roku 2019.
Zvýšenie flexibility prepravnej siete	2019-2028	K termínu 30.11. 2019 bola ukončená realizácia troch projektov.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.
Plynovod Eastring	2025-2030	V roku 2019 pokračovali interné analýzy projektu.	Do konca roka 2019 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.

Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete je spolu s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete a Regionálnymi investičnými plánmi neoddeliteľnou súčasťou strategického plánovania spoločnosti eustream, a. s.

Zoznam použitých skratiek:

EERS - elektro-energetika a riadiace systémy

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

LČ - líniová časť

KS - kompresorová stanica

MW - mega watt

ZoD - zmluva o diele

DLE 1.5 - Dry low emission system (nízkoemisný systém, verzia 1.5)