

Vyhodnotenie plnenia Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. za obdobie rokov 2018 - 2027

Podľa § 10 písm. c) druhého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov úrad sleduje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete.

Úradu, odboru vecnej regulácie bola doručená od prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „spoločnosť eustream, a.s.“) Správa o plnení desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete za obdobie rokov 2018 - 2027 (ďalej len „Správa“).

Správa spolu s Desaťročným plánom rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2019 - 2028 bola predložená spoločnosťou eustream, a.s. podľa § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť eustream, a.s. v Správe informovala úrad o plnení Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete vypracovaného na obdobie rokov 2018 - 2027.

Názov projektu	Harmonogram projektu	Práce vykonané v priebehu roku 2018	Predpokladaný stav projektu k 30.11.2018
Poľsko - slovenské prepojenie	2011 - 2021	<p>V prvej polovici roka 2018 boli vykonávané práce na vyhotovení projektových dokumentácií pre stavebné povolenie k častiam LČ a KS.</p> <p>Pre uvedený projekt bola v apríli 2018 podpísaná spoločnosťou Eustream a poľskou spoločnosťou GAZ-SYSTEM S.A. prepojovacia dohoda o realizácii Poľsko - slovenského prepojenia plynárenských sietí, na základe ktorej obaja prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu prijali pozitívne finálne investičné rozhodnutie, čím projekt prešiel z inžinieringu do realizačnej fázy.</p> <p>V júli 2018 bolo vydané stavebné povolenie pre výstavbu líniovej časti a IPKZ pre kompresorovú stanicu.</p>	V projekte sa pokračuje na realizácii diela.

		V druhej polovici roka 2018 boli začaté práce na realizácii diela jednotlivými zhotoviteľmi.	
Navýšenie pevnej prepravnej kapacity vo vstupnom bode Lanžhot	2015 - 2020	<p>Vo februári 2018 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie pre projekt. IPKZ bolo vydané v marci 2018 a nadobudlo právoplatnosť v apríli 2018.</p> <p>Uvedený projekt po získaní pozitívneho finálneho investičného rozhodnutia vedením spoločnosti Eustream prešiel v roku 2018 do realizačnej fázy.</p> <p>Na projekte v súčasnosti prebieha realizačná fáza (stavebné a montážne práce).</p>	V projekte sa pokračuje na realizácii diela.
Navýšenie reverzného toku zemného plynu v smere na Ukrajinu	2015 - 2020	Projekt bol pozastavený.	Do konca roka 2018 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.
Navýšenie pevnej prepravnej kapacity na prepojovacom bode Veľké Zlievce	2022	Na uvedenom projekte boli v priebehu roku 2018 vykonávané interné analýzy.	Do konca roka 2018 sa neočakáva výkon činností na projekte.
Zvýšenie technickej kapacity prepravnej siete v smere východ - západ	2026	Na uvedenom projekte neboli v priebehu roku 2018 vykonávané žiadne činnosti. Realizácia projektu je podmienená finálnym riešením a realizáciou projektu „Eastring“.	Do konca roka 2018 sa neočakáva výkon činností na projekte.

Modifikácia turbosústrojenstva Nuovo Pignone 23MW na DLE 1.5	2023	Na uvedenom projekte neboli v priebehu roku 2018 vykonávané žiadne činnosti.	Do konca roka 2018 sa neočakáva výkon činností na projekte.
Zlepšenie dostupnosti kľúčovej technológie	2018 - 2027	K termínu 30.11.2018 bola ukončená realizácia štyroch projektov.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2018.
Zvýšenie integrity plynovodov	2018 - 2027	K termínu 30.11.2018 bola ukončená realizácia dvoch projektov.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2018.
Generálne opravy kompresorovej technológie	2018 - 2027	Na uvedenom projekte neboli v priebehu roku 2018 vykonávané žiadne činnosti.	Do konca roka 2018 sa neočakáva výkon činností na projekte.
ReNet - Redizajn kompresorových staníc	2018 - 2027	K termínu 30.11.2018 bola ukončená realizácia jedného projektu.	Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2018.
Zvýšenie flexibility prepravnej siete	2018 - 2027	K termínu 30.11.2018 nebola ukončená realizácia ani jedného projektu.	Projekty sú vo fáze rozpracovania a predpoklad ukončenia je po roku 2018.
Plynovod Eastring (Štúdia realizovateľnosti)	2016 - 2018	K termínu 14.09.2018 bola ukončená Štúdia realizovateľnosti.	Do konca roka 2018 sa neočakávajú ďalšie činnosti na projekte.

Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete je spolu s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete a Regionálnymi investičnými plánmi neoddeliteľnou súčasťou strategického plánovania spoločnosti eustream, a.s..

Zoznam použitých skratiek:

EERS - elektro-energetika a riadiace systémy

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

LČ - líniová časť

KS - kompresorová stanica

MW - mega watt

DLE 1.5 - Dry low emission system (nízkoemisný systém, verzia 1.5)